

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

熊本県天草市港町9番1号
天草ケーブルネットワーク株式会社
代表取締役 西村正治

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年12月31日
(2) サービス開始日: 令和4年4月1日

2. 目標達成状況（累積数）

指標	目標 (目標年度)	実績値			
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
家庭用Wi-Fiの設置数	440個 (令和7年度)	178/150	208/270	222/370	-/440

(参考)（累積数）

提供可能回線数	利用回線数			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
1,136回線	178回線	208回線	222回線	-

3. 目標達成に向けて実施した取組

Wi-Fi 設置工事費無料キャンペーンを実施 令和4年度：開局キャンペーンとして6ヶ月間 令和5年度：開局1周年キャンペーンとして6ヶ月間 令和6年度：開局2周年キャンペーンとして6ヶ月間

4. 評価

家庭用 Wi-Fi (令和 6 年度末) : 目標 370 個 実績 222 個 Wi-Fi 設置率 60%

大矢野町町維和地区	目標 148 個	実績 85 個
松島町教良木・内野河内地区	目標 55 個	実績 46 個
姫戸町永目・牟田・二間戸地区	目標 127 個	実績 58 個
龍ヶ岳町大道・大作山地区	目標 40 個	実績 33 個

令和 4 年度から開局キャンペーンとして Wi-Fi 設置工事費無料を実施し、事前申込者を中心に設置を進め、定期的にキャンペーンを展開しましたが、ネット未利用者への訴求力不足、携帯会社のホームルーターとの競合などが原因により、目標を下回る結果となりました。

利用回線数 (令和 6 年度末) : 222 回線

上記同様のキャンペーンを実施しているが、Wi-Fi の利便性の訴求力不足もあり、利用回線数は 222 回線と提供回線数に対して利用率は約 20% となり利用回線数は少ない。

5. 課題への対応策

最終年度は、工事費無料キャンペーンだけでなく、家庭まで有線である光回線で行う Wi-Fi のメリットを PR する e-sports 大会等のイベントを開催し、少しでも多くの方に、浸透するように努めます。また、契約件数の増加を図るため外部委託営業導入、市の広報での告知を増やし、令和 7 年度末での達成を目指します。

利用回線数についても、上記同様の取り組みを行い、少しでも多くの方に、浸透するように努め、利用回線数の増加を目指します。